

# 変更契約情報

27-122-1

請 負 人		(株)グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		旭町駅前北通り四丁目線ほか1 2 路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	71,928,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から 平成28年1月29日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	67,386,600円	減額4,541,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から平成28年2月29日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、路盤の厚さを t=10 cm から t=1~2 cm に変更する。</p> <p>また、下水道建設課施工区間との重複箇所及び、図面と現場の幅員等に差異が生じたため、表層工 A=790 m<sup>2</sup> を減工する。工事の施工にあたり関連する工事との工程調整に不測の日数を要したため工期を延期する。</p>	