

変更契約情報

27-189-1

請 負 人		若築建設(株)石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		大原漁港海岸保全施設整備工事	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	45,468,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月29日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	57,358,800円	増額11,890,800円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月29日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容		<p>1. 仮設工の鋼矢板打設において、当初礫質土と想定していたが、調査の結果粒径の大きい玉石混り礫層であることが確認され、当初設計工法であるウォータージェット併用パイプロ打設工法での施工が不可能であることが判明したため、硬質地盤専用圧入工法に変更する。</p> <p>2. 本工事の積算単価適用年月日が、平成27年8月1日であるため、契約月である平成27年9月1日以降適用単価に変更する。</p> <p>3. 本工事は、「労働者確保に関する積算方法の試行工事」であることから、共通仮設費（営繕費）及び現場管理費（労務管理費）を増工する。</p> <p>4. 仮設工の鋼矢板の資材不足による納入時期の遅れ及び地層確認調査に期間を要したため、下記の通り履行期間を変更する。</p>	