

変更契約情報

27-207-1

請 負 人		(株)山一星	
工 事 (業 務) 名		石巻市消防団水浜班ほか3か所ポンプ置場新築工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	38,696,375円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から 平成28年3月10日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	32,628,431円	減額6,067,944円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から平成28年3月10日まで	
変 更 内 容		下請業者との調整の上、実施工程を検討したところ原工期で完成させることが困難となったことから、工期の延長を行う。	