

変更契約情報

27-218-1

請 負 人		(株)リョウエイ	
工 事 (業 務) 名		石巻健康センター駐車場等舗装補修工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	9, 6 6 6, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 4, 4 4 6, 0 8 0 円	増額 4, 7 8 0, 0 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 1 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日 から平成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・工事の実施にあたり現況の路面高を測量調査した結果、路面沈下により排水勾配の確保が困難であったため、現況の路面高さを上げる計画とし排水勾配を確保する高さに見直しを行ったことから、路盤工の補充材を追加し施工する。また、関連する既存の地先境界ブロック等の高さも計画路面高に合わせて調整するため、ブロック等の撤去再設置を追加する。 ・石巻健康センター施設の北側に接続する市道立町一丁目 2 号線について、当該施設の出入口として利用されている状況にあり、路面の亀裂等が著しいことから、市道部の舗装工等を追加する。 	