

変更契約情報

27-276-1

請 負 人	郡リース㈱仙台支店	
工 事 (業 務) 名	大原小学校特別校舎建設工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	31,179,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から 平成28年3月28日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	31,179,600円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から平成28年5月13日まで
変 更 内 容	今回工事業務内容に実施設計と積算業務を含んでおりましたが、当初の基本設計で想定していた基礎形状を防湿・耐久性を考慮した、べた基礎へ変更した為に工期変更が生じ、それに伴い工期延長するもの。	