

# 変更契約情報

27-280-1

請 負 人		桜井建設工業(株)	
工 事 ( 業 務 ) 名		水明北二・三丁目線ほか17路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	21,924,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から 平成28年3月10日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	26,271,000円	増額4,347,000円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>本工事の施工にあたり、北上川堤防自転車歩行者道線の路盤について、状態が悪い区間があり、再生砕石による置き換えが必要になったため、延長200m、幅2.0m、深さ15cmの60m<sup>3</sup>について置き換え工を施工する。</p> <p>その他、現地精査の結果、北上川堤防自転車歩行者道線の舗装面積を追加したことから歩道の舗装面積を707m<sup>2</sup>から950m<sup>2</sup>に変更する。</p> <p>あわせて、他事業（隣接工事、下水道、河川等）との調整に不測の日数を要したため工期完了が困難となったことから工期を延期する。</p>	