

変更契約情報

請 負 人	株式会社 菅原組		
工 事 (業 務) 名	西流下单私1号清水町一丁目ほか3字地内枝線築造工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	10,500,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成23年 9月 26日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年 9月 26日から 平成24年 2月 15日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9,381,750円	増減額 1,118,250円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年 2月 7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年 9月 26日から 平成24年 2月 29日まで	
変 更 内 容	<p>1 全路線において工事施工にあたり掘削したところ、地下水位が当初の想定よりも低いことから、ウェルポイント工及び簡易ウェルポイント工を潜水ポンプによる開削水替え工に変更する。</p> <p>2 107路線沿線の住宅が解体工事を行うこととなり、重車両の通行があることから、布設した管路及び舗装の保護と安全解放のため、掘削埋戻し箇所を舗装復旧工 t=3cm、A=47.0㎡を新たに計上しこれに対応する。</p> <p>3 市内全域の舗装工事が繁忙期であることから、舗装機械の調達に不測の日数を要したため、工期を下記のとおり変更する。</p> <p>変更前 : 平成23年9月26日から平成24年2月15日まで</p> <p>変更後 : 平成23年9月26日から平成24年2月29日まで</p>		