

変更契約情報

請 負 人	有限会社 晴 石巻営業所		
工 事 (業 務) 名	流留真野沢田線道路災害復旧 (その 2) 工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	9, 0 0 9, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 0 月 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 3 年 1 0 月 6 日 から 平成 2 3 年 1 2 月 5 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 0, 0 9 3, 6 5 0 円	増減額 1, 0 8 4, 6 5 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 1 月 2 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事施工にあたり、現地を詳細に調査した結果、既設舗装版の厚さが当初想定していたよりも厚かったので、舗装版取壊及び処分費について増工する。</p> <p>現地精査の結果、下層路盤の厚さについて車道部 t=10cm を t=9cm で、歩道部 t=10cm を t=7cm に変更する。</p>		