

変更契約情報

請 負 人	株式会社 佐藤工業所		
工 事 (業 務) 名	石巻市保健相談センター空気調和設備改修工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	27,480,600円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 11 月 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 2 日から 平成 24 年 2 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 2 から 平成 24 年 3 月 15 日まで	
変 更 内 容	<p>工事について工事対象室 (全5室) の同時施工で工程をたてていたが、着工に際し再度詳細打合せを実施したところ、担当課より工事対象室すべてを乳幼児健診室として利用していることから、同時施工ではなく段階的に工事を進めて欲しいとの要望を受けた。再度、工程2を練り直したところ、当初の契約工期内では工事の完成が見込めないことを確認したため、下記のとおり工期の延長を行う。</p> <p>変更前工期 平成23年11月 2日 から 平成24年 2月10日 変更後工期 平成23年11月 2日 から 平成24年 3月15日</p>		