

変更契約情報

請 負 人	遠藤興業 株式会社 代表取締役 遠藤 正樹		
工 事 (業 務) 名	石巻工業港曾波神線橋梁上部工新設工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	504,000,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 21 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 22 日から 平成 24 年 9 月 28 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 7 月 30 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 22 日から 平成 25 年 1 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事はJR路線との立体交差により橋桁架設を行う工事であり、JR交差部の橋脚及び桁架設等の施工については、東日本旅客鉄道(株)と協定の取り交わしにより委託工事として現在施工されているところである。委託工事箇所のうち、P4・P5橋脚において当初予定より期間を要していることから、全体的な工程がずれ込むため、履行期限を平成24年9月28日から平成25年1月31日に変更する。</p>		