

# 変更契約情報

請 負 人	佐藤建設 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	特別養護老人ホーム雄心苑外2 施設用地災害復旧第2 期工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	30,450,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 1 月 20 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 1 月 20 日から 平成 24 年 3 月 26 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 1 月 20 日から 平成 24 年 10 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>当初工期を平成24年1月20日から平成24年3月26日としていたが、地すべり抑止杭について再検討が必要となり、平成24年2月1日から平成24年3月26日まで再検討期間として工事を一時中止とした。</p> <p>新たな工事期間は、上記中止期間2ヶ月の延長、再検討結果に基づく鋼管杭納入、地すべり杭打込み、横方向排水ボ-リングに約5ヶ月を要することから、工期を7ヶ月延長し平成24年10月31日までとする。</p>		