

変更契約情報

請 負 人	有限会社 佐々木興業		
工 事 (業 務) 名	千鳥川河川災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	14,490,000円	14,490,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 14 日	平成 24 年 9 月 20 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 25 年 2 月 26 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	14,340,900円 増減額 149,100円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 25 年 2 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 25 年 3 月 22 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、平成23年発生 of 台風15号により災害にあった河川を復旧する工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、1工区 (NO. 1+10.0 から IP2) 区間の平面線形計画で曲線部が急になっていることから、現地立会後に法線のシフトを行ったことで、ブロック積工1工区A=4㎡を減工する。</p> <p>また、1月から低温が続きコンクリートの打設に不測の日数を要したので、現在の工期内施工が難しいため、工期延期願いに基づき、下記のとおり工期を延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>完成工期 変更前 平成25年2月26日 変更後 平成25年3月22日</p>		