

# 変更契約情報

請 負 人	日本工営 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	石巻市防災行政無線復旧デジタル化整備工事設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	38,850,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 13 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 8 月 7 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	50,236,200 円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増</span> 減額 11,386,200 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 8 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 10 月 22 日まで	
変 更 内 容	<p>本業務により、石巻市全域の無線電波伝搬調査等を行い、当地域の電波利用特性と防災無線中継局設備・鉄塔の建設候補地が確定された。このことから、現地の地質調査と鉄塔設計が必要となる。鉄塔の設計には、これまで調査した電波特性等の詳細データと設置箇所の地形や自然条件等の知識と経験が必要とされ、これまでの設計業務内容と切り離せない密接不可分の関係性にある。このため、これまでの設計業務に継続し、鉄塔設計、地質調査、測量業務等を追加することとする。なお、業務追加に伴い工期を平成24年10月22日までに延長する。</p>		