

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 大東設計コンサルタント 仙台支店		
工 事 ( 業 務 ) 名	泊漁港ほか災害復旧実施設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	25,200,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 12 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	30,466,800円 増減額 5,266,800円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 6 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 8 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>1. 地元漁業者との協議により、優先して復旧することが必要な漁港施設について調整を行ったことにより、当初計画していた復旧施設の変更や追加が必要となったことから、設計内容を変更する。</p> <p>2. 上記の理由により、測量調査及び実施設計が追加になったことから、下記のとおり工期を変更する。</p> <p>変更前：平成24年 3月12日から平成24年 6月29日まで 変更後：平成24年 3月12日から平成24年 8月31日まで</p>		