

# 変更契約情報

請 負 人	株式会社 電業社機械製作		
工 事 ( 業 務 ) 名	災復 2-3 号住吉排水ポンプ場ほか 3 か所災害復旧電気・機械設備工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	83,370,000円	116,077,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 21 日	平成 24 年 9 月 25 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 25 年 2 月 14 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	120,789,900円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増</span> 減額 4,712,400円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 25 年 2 月 13 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで	
変 更 内 容	<p>住吉排水ポンプ場の地下オイルタンクピットの更新に係る矢板工事中に既設給水管及び既設電気配管配線路が確認されたので、切回し工事を増工する。また、オイルタンクの検知器等付属品について、当初は既存品の再利用としていたが、タンク撤去後の確認により地震被害によるゆがみ等が確認され、再利用出来ないと判断したため撤去新設とする。</p> <p>上記の理由により、追加工事等に工期を要することから次のとおり工期を延長する。</p> <p>変更前 平成24年3月21日 から 平成25年2月14日 まで          変更後 平成24年3月21日 から 平成25年3月29日 まで</p>		