

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 横山組		
工 事 ( 業 務 ) 名	前谷地旭山線ほか1路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	66,622,500円	66,622,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 27 日	平成 24 年 3 月 28 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 10 月 15 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	64,161,300円 増減額 2,461,200円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 8 月 20 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、下層路盤の厚さを t=10cm から 1 工区は t=5cm、2 工区は t=4cm、3 工区は t=5cm にそれぞれ変更し施工する。</p> <p>また、2 工区施工区域隣接部の舗装が傷んでいたため、4 工区を追加し単独費にて施工する。</p>		