

変更契約情報

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| 請 負 人 | 株式会社 内海建設工業 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 災復 2-1 号住吉排水ポンプ場ほか 3 か所土木施設災害復旧工事 | | |
| 変 更 前 | | ①原 (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| | 請 負 代 金 額 | 15,708,000円 | 15,708,000円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 24 年 3 月 29 日 | 平成 24 年 3 月 30 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 24 年 3 月 29 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで | 平成 24 年 3 月 29 日から 平成 24 年 9 月 28 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | — 円 増減額 — 円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 24 年 9 月 19 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 24 年 3 月 29 日から 平成 25 年 3 月 5 日まで | |
| 変 更 内 容 | <p>1 住吉排水ポンプ場放流渠復旧工事において機械・電気設備工事との同時施工を行っていたが、工程調整が必要となり、現場着手まで不測の日数を要した。</p> <p>2 南境排水ポンプ場放流渠復旧工事に伴い、樋管の仮締切工（河川干渉部）を行う際、震災以降地盤沈下の影響で少量の雨量でも冠水する危険性等が考えられるため、河川管理者より出水期の仮締切工はできる限り避け、渇水期に施工するよう指示があった。</p> <p>上記理由により、下記のとおり工期を延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>変更前工期 平成 24 年 3 月 29 日 から 平成 24 年 9 月 28 日 変更後工期 平成 24 年 3 月 29 日 から 平成 25 年 3 月 5 日</p> | | |