

(様式 1-3)

石巻市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和 4 年 7 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	328	事業名	下水道事業（雨水）（石巻中央排水区）	事業番号	D-21-12
交付団体	石巻市		事業実施主体（直接/間接）	石巻市（直接）	
総交付対象事業費	58,291,649（千円）		全体事業費	61,123,888（千円）	
事業概要					
■【石巻市震災復興基本計画】					
施策大綱 1 みんなで築く災害に強いまちづくり 節 3 減災まちづくりの推進					
細節 1 都市基盤の復旧・復興 事業名 下水道施設の整備					
震災における地盤沈下の影響で、排水不良や浸水区域となった地域の排水排除施設としてポンプ施設を設置し、内水排除を効率化させ、安心・安全な都市基盤を構築する。					
① 下水道整備事業（ポンプ施設）					
（事業間流用による経費の変更）（令和 2 年 5 月 19 日）					
他事業の一部とりやめにより、D-23-51 防災集団移転促進事業（【石巻】石巻新市街地）より[R2]188,800 千円（国費：H25 当初予算（繰越）141,600 千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 58,291,649 千円（国費：43,718,735 千円）から 58,480,449 千円（国費：43,860,335 千円）に増額。					
（事業間流用による経費の変更 及び 事業期間の延伸）（令和 2 年 9 月 30 日）					
事業に執行残が見込まれるため、D-21-11 下水道事業（雨水）（渡波排水区）より[R2]745,821 千円（国費：R1 当初予算（繰越）559,366 千円）、D-21-23 下水道事業（雨水）（北北上運河右岸第二排水区）より[R2]62,179 千円（国費：H27 当初（繰越）36,347 千円、H28 当初（繰越）10,287 千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 58,480,449 千円（国費：43,860,335 千円）から 59,288,449 千円（国費：44,466,335 千円）に増額。					
また、労務者の手配調整、及び、工事施工に伴い発生した状況変化に伴う施工能率の低下により不測の日数を要したため、令和 3 年度へ事業期間を延伸する。					
（事業間流用による経費の変更）（令和 3 年 11 月 30 日（事前了承済み））					
事業費に不足が見込まれるため、D-21-10 下水道事業（雨水）（流留第一排水区）より[R2]401,170 千円（国費：H25 当初予算（繰越）51,410 千円、R1 当初予算 249,467 千円）、D-21-17 下水道事業（雨水）（石巻港排水区）より[R2]225,269 千円（国費：R1 当初予算 168,947 千円）を流用。これにより、交付対象事業費は 59,288,449 千円（国費：44,466,335 千円）から 59,914,888 千円（国費：44,936,159 千円）に増額。					
（事業間流用による経費の変更）（令和 3 年 12 月 24 日（事前了承済み））					
事業費に不足が見込まれるため、★F-2-1-1 市街地復興効果促進事業より[R2]293,521 千円（国費：H23 補正予算（繰越）11,288 千円、H25 当初予算 189 千円、H25 補正予算 1,530 千円、H25 当初予算（繰越）16,863 千円、H25 補正予算（繰越）522 千円、H26 当初予算（繰越）189,749 千円）、D-1-13 道路事業（市街地相互の接続道路等）（仮）渡波稲井線より[R2]145,033 千円（国費：H23 補正予算（繰越）108,775 千円）、D-23-46 防災集団移転促進事業（【雄勝】雄勝中心部 A B 地区）より[R2]30,827 千円（国費：H23 補正予算（繰越）23,120 千円）、◆D-23-52-1 浸水対策事業（渡波地区）より[R2]44,551 千円（国費：H25 当					

初予算（繰越）33,413千円）、D-21-17 下水道事業（雨水）（石巻港排水区）より[R2]300,000千円（国費：R1当初予算225,000千円）、D-17-20 都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業）（下釜南部地区）より[R2]12,155千円（国費：H25当初予算（繰越）9,116千円）、◆D-22-5-2 広場整備事業（石巻南浜津波復興祈念公園）より[R2]156,577千円（国費：H23補正予算（繰越）57,931千円、H30当初予算59,502千円）、D-17-21 都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業）（中央二丁目地区）より[R2]65千円（国費：H23補正予算（繰越）49千円）、◆D-23-51-2 南浜地区低平地整備事業に係る支障物除去・整地等事業より[R2]12,641千円（国費：H27当初予算（繰越）9,481千円）、D-20-7 大川地区地域交流センター整備事業より[R2]4,630千円（国費：H25当初予算（繰越）3,472千円）を流用。これにより、交付対象事業費は59,914,888千円（国費：44,936,159千円）から60,914,888千円（国費：45,686,159千円）に増額。

（事業期間の延伸）（令和4年3月4日）

新型コロナウイルス感染症の影響による日当たり施工量の低下、幹線管渠建設工事の工区内で発生した空洞への対応等により工事の進捗が遅れたため、事業期間を令和3年度から令和4年度へ延伸する。

（事業間流用による経費の変更）（令和4年7月29日（事前了承済み））

事業費に不足が見込まれるため、D-21-11 下水道事業（雨水）（渡波排水区）より[R2]209,000千円（国費：H26当初（繰越）156,750千円）を流用。これにより、交付対象事業費は60,914,888千円（国費：45,686,159千円）から61,123,888千円（国費：45,842,909千円）に増額。

当面の事業概要

<平成29～令和4年度>

ポンプ施設工事（土木・機械・電気）、雨水管渠工事

東日本大震災の被害との関係

地盤沈下に伴う浸水区域や排水不良区域については、浸水被害の解消を図るため、ポンプ施設の設置が急がれており、早急な構築が必要とされる。

関連する災害復旧事業の概要

・既設下水道施設（管路、人孔等）の復旧

(事業期間の延伸) (令和4年3月4日)

新型コロナウイルス感染症の影響による日当たり施工量の低下により工事の進捗が遅れたため、事業期間を令和3年度から令和4年度へ延伸する。

(事業間流用による経費の変更) (令和4年7月29日 (事前了承済み))

事業費に不足が見込まれるため、D-21-11 下水道事業 (雨水) (渡波排水区) より [R2] 663,000 千円 (国費: H26 当初 (繰越) 458,520 千円、H27 当初 (繰越) 15,735 千円、H28 当初 (繰越) 13,578 千円、R1 当初 9,417 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 7,746,806 千円 (国費: 5,810,101 千円) から 8,409,806 千円 (国費: 6,307,351 千円) に増額。

当面の事業概要

<令和元年~2年度> 用地取得

<令和2年~4年度> ポンプ施設工事 (土木・機械・電気)

東日本大震災の被害との関係

地盤沈下に伴う浸水区域や排水不良区域については、浸水被害の解消を図るため、ポンプ施設の設置が急がれており、早急な構築が必要とされる。

関連する災害復旧事業の概要

・ 既設下水道施設 (管路、人孔等) の復旧