変更契約情報

<table>
<tr><td colspan="2">請　負　人</td><td colspan="2">株式会社　生出興業</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事（業務）名</td><td colspan="2">山下・観音田４号線ほか４路線道路災害復旧工事</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更前</td><td></td><td>①原（当初）請負契約の内容</td><td>②現請負契約の内容</td></tr>
<tr><td>請負代金額</td><td>５０，４６３，０００円</td><td>５０，４６３，０００円</td></tr>
<tr><td>契約締結年月日</td><td>平成２４年　３月２７日</td><td>平成２４年　７月２４日</td></tr>
<tr><td>工期
(履行期間)</td><td>平成２４年　３月２７日から
平成２４年　３月３０日まで</td><td>平成２４年　３月２７日から
平成２４年　９月２８日まで</td></tr>
<tr><td rowspan="3">変更後</td><td>変更後請負代金額</td><td colspan="2">―　円　増減額　―　円</td></tr>
<tr><td>変更契約締結年月日</td><td colspan="2">平成２４年　９月２６日</td></tr>
<tr><td>工期
(履行期間)</td><td colspan="2">平成２４年　３月２７日から　平成２４年１０月２９日まで</td></tr>
<tr><td colspan="2">変更内容</td><td colspan="2">本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。
工事の施工にあたり、沿線地権者との出入口の調整に不測の日数を要したことから、工期について下記のとおり延長する。

記

完成工期　変更前　平成２４年　９月２８日
変更後　平成２４年１０月２９日</td></tr>
</table>