石巻市被災者自立再建促進プログラムに係る説明会等スケジュール（総括表　H28、H29上期分）

6月 10 20 7月 10 20 8月 10 20 9月 10 20 10月 10 20 11月 10 20 12月 10 20 1月 10 20 2月 10 20 3月 10 20 4月 10 20 5月 10 20 6月 10 20 7月 9/20

移転・集約プログラム

仮設入居者説明

集約対象団地　68か所

		着工戸数	H28.10 移転対象戸数	
説明会 40箇所	万石 渡波第2	192	20	8/4 移転先希望調査票回収 期限 移転先マッチング＆住環境整備 通知 鍵貸出 説明 引越 退去 解体
	大橋 水押球場	126	26	開催通知 1/24～1/27 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限2/24） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限4/18） 5/9 通知 鍵貸出 5/23～5/26 説明会 引越
	大橋 日本製紙	38	8	
	大橋 袋谷地東	60	12	
	開成 新栄	16	6	開催通知 1/31～2/3 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限3/3） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限4/25） 5/16 通知 鍵貸出 5/30～6/2 説明会 引越
	開成 大瓜	15	11	
	開成 真野	37	7	
	開成 開成第1	72	18	開催通知 2/7～2/10 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限3/10） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限5/9） 5/23 通知 鍵貸出 6/6～6/9 説明会 引越
	開成 開成第6	41	5	
	開成 開成第14	46	6	開催通知 2/13～2/16 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限3/17） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限5/16） 5/30 通知 鍵貸出 6/13～6/16 説明会 引越
	開成 南境第3	37	9	
	開成 南境第5	66	7	
	開成 開成第2	53	11	開催通知 2/20～2/23 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限3/24） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限5/23） 6/6 通知 鍵貸出 6/20～6/23 説明会 引越
	開成 開成第8	50	11	
	蛇田 恵み野	46	7	
	蛇田 蛇田中央	119	17	開催通知 2/27～3/2 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限3/31） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限5/30） 6/13 通知 鍵貸出 6/27～6/30 説明会 引越
	蛇田 一番谷地西	35	7	
	蛇田 一番谷地南	37	8	
	河南 曽波神前	12	10	9/28 説明会 移転先希望調査票回収 期限 移転先マッチング＆住環境整備 通知 鍵貸出 説明 引越 退去 解体
	河南 山崎前	32	6	通知 11/15～11/18 説明 移転先希望調査票回収 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限3/21） 通知 貸出 説明 引越
	河南 前山	177	38	開催通知 11/22～11/25 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限12/22） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限3/28） 4/11 通知 鍵貸出 4/25～4/28 説明会 引越
	河南 押切沼	124	28	
	河南 柏木	28	5	
	河南 しらさぎ台	54	9	開催通知 11/29～12/2 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限1/6） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限4/4） 4/18 通知 鍵貸出 5/9～5/12 説明会 引越
	河南 関ノ入	21	5	
	河南 東北電子	82	14	
	河南 黄金袋	18	7	開催通知 1/17～1/20 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限2/17） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限4/11） 4/25 通知 鍵貸出 5/16～5/19 説明会 引越
	河南 糠塚前	37	6	
	河南 糠塚	53	12	
	桃生 城内	132	24	開催通知 11/15～11/18 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限12/16） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限3/21） 4/4 通知 鍵貸出 4/18～4/21 説明会 引越
	桃生 桃生永井	51	7	
	北上 にっこりサンパーク	178	14	11/21 開催通知 12月上旬 説明会 移転先希望調査票回収（回収期限1月下旬） 期限 移転先マッチング＆住環境整備（期限3/21） 4/4 通知 鍵貸出 4/18 説明会 引越
	牡鹿 大原浜中田	19	0	退去 解体
	牡鹿 給分浜小寺	37	0	退去 解体
	牡鹿 小渕浜大宝	20	0	
	牡鹿 鮎川浜湊川	13	8	9/27 説明会 移転先希望調査票回収 期限 移転先希望調査票回収 通知 鍵貸出 説明 引越 退去 解体
	牡鹿 鮎川浜四ツ小谷第1	13	8	9/28
	牡鹿 鮎川小学校	58	37	9/29
	牡鹿 前網浜赤島	27	17	3/9～3/10 説明会 移転先希望調査票回収 期限 移転先マッチング＆住環境整備 通知 鍵貸出 説明会 引越 退去
	牡鹿 寄磯浜五梅沢	7	6	

6月 10 20 7月 10 20 8月 10 20 9月 10 20 10月 10 20 11月 10 20 12月 10 20 1月 10 20 2月 10 20 3月 10 20 4月 10 20 5月 10 20 6月 10 20 7月 9/20

移転・集約プログラム

仮設入居者説明

戸別訪問説明　２８箇所

大橋	日和が丘第2	15	3	7/19～訪問 → 調査票回収 → 期限 → 移転先マッチング＆住環境整備 → 通知 → 鍵貸出 → 説明 → 引越 → 退去
大橋	開北	7	1	8/17～訪問 → 移転先希望調査票回収 → 期限 → 移転先マッチング＆住環境整備 → 通知 → 鍵貸出 → 説明 → 引越 → 退去
大橋	駅前北通り	12	0	
蛇田	新境町	8	2	
大橋	大橋中央	28	3	訪問通知 → 戸別訪問 12/5～12/22 → 移転先希望調査票回収（回収期限1/27） → 期限 → 移転先マッチング＆住環境整備（期限3/21） → 4/4 通知 → 移転説明訪問 4/10～4/28 → 引越 → 退去
大橋	泉町	13	1	
大橋	水押	14	2	
蛇田	向陽南	27	4	
蛇田	蛇田北部第2	23	2	
蛇田	青葉西	14	1	
蛇田	元浦屋敷	41	4	
開成	開成第5	15	2	
開成	開成第7	29	3	
開成	開成第9	39	4	
開成	南境第1	12	4	
開成	井内	15	2	
開成	新栄東	16	3	
開成	南境第6	21	2	
開成	南境第2	17	2	
万石	渡波北部第1	11	1	
万石	渡波北部第4	22	3	
万石	垂水	24	3	
万石	渡波北部第5	17	2	
万石	渡波北部第2	32	3	
河南	町北第1	25	4	7/19～訪問 → 調査票回収 → 期限 → 移転先マッチング＆住環境整備 → 通知 → 鍵貸出 → 説明 → 引越 → 退去 → 解体
河南	赤羽根	7	2	8/17～訪問 → 移転先希望調査票回収 → 期限 → 移転先マッチング＆住環境整備 → 通知 → 鍵貸出 → 説明 → 引越 → 退去 → 解体
河南	町北第4	14	2	通知 → 戸別訪問 → 移転先希望調査票回収 → 期限 → 移転先マッチング＆住環境整備 → 4/4 通知 → 移転説明訪問 → 引越 → 退去
桃生	倉埣	26	4	8/17～訪問 → 移転先希望調査票回収 → 期限 → 移転先マッチング＆住環境整備 → 通知 → 鍵貸出 → 説明 → 引越 → 退去 → 解体

自然解消見込団地　１３か所

入居者状況確認（必要に応じ戸別訪問説明）

大橋	日和が丘	11	3	退去状況調査 → 退去 → 解体
大橋	新境谷地南	7	0	
開成	新栄中央	13	1	
万石	西山	8	2	
万石	狐崎浜	28	17	
万石	渡波北部第3	12	3	
万石	家ノ入	14	0	
万石	小竹浜	6	0	解体
河南	町北第3	11	0	退去 → 解体
牡鹿	鮎川浜寺前	8	2	
牡鹿	十八成浜	26	0	
牡鹿	清水田浜	45	27	
牡鹿	鮎川浜四ツ小谷第2	12	8	

調査結果に応じ、移転対象世帯となった場合は**戸別訪問**

※その後は集約対象団地の個別訪問対象と同様の対応